

# 福建省教育厅办公室

闽改薄办通报〔2017〕5号

## 关于全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件 项目进展情况的通报（截至2017年10月底）

各设区市、平潭综合实验区改薄办：

根据各地上报的全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件（以下简称“全面改薄”）项目双月报系统数据汇总分析，现将各地“全面改薄”项目截至2017年10月底的进展情况通报如下：

### 一、校舍建设进展情况

#### （一）开工情况

全省五年规划建设校舍面积279.57万平方米，已开工学校3695所，开工项目4466个，面积263.77万平方米，占规划建设校舍总面积的94.35%。

各设区市开工率从高到低排序，依次是平潭综合实验区（100%）、龙岩市（100%）、南平市（98.37%）、福州市（95.04%）、泉州市（94.57%）、宁德市（92.37%）、三明市（91.78%）、漳州市（90.32%）、莆田市（85.46%）。

#### （二）竣工情况

全省已竣工学校3286所，竣工项目4078个，面积221.39万平方米，占五年规划校舍建设总面积的79.19%。

各设区市竣工率从高到低排序，依次是平潭综合实验区（100%）、龙岩市（90.43%）、三明市（85.30%）、南平市（84.69%）、宁德市（81.41%）、漳州市（80.08%）、莆田市（72.97%）、福州市（72.41%）、泉州市（66.73%）。

## 二、设备购置进展情况

全省已完成设备购置项目的学校有 6321 所，完成设备购置 291869 万元，占五年规划设备购置总金额的 104.61%。

各设区市采购完成率从高到低排序，依次是漳州市（122.2%）、莆田市（119.20%）、龙岩市（108.84%）、南平市（108.23%）、泉州市（100%）、福州市（94.22%）、平潭综合实验区（89.12%）、宁德市（84.06%）、三明市（77.65%）。

总体上看，各地工作稳步推进。平潭综合实验区、龙岩市、三明市校舍建设竣工率已超过 85%，漳州市、莆田市、龙岩市、南平市、泉州市采购完成率已超过 95%。但莆田市、福州市、泉州市校舍建设竣工率、三明市设备采购完成率仍比较低，务必引起高度重视。

## 三、下阶段工作要求

**1. 认真做好迎接国家专项督导准备。**下一阶段，国务院教育督导委员会办公室将组织开展 2017 年“全面改薄”专项督导，各市、县（区）要高度重视，增强全局意识，加强统筹协调，根据省市专项督导意见建议和评估标准，进一步查缺补漏，确保整改到位、落实到位，以卓有成效的工作迎接国家专项督导。

**2. 采取有效措施加快项目实施进度。**各地校舍建设项目竣工率普遍较低，慢于序时进度的县（市、区），务必引起高度重视，落实领导责任，深入分析原因，针对项目推进过程中的重点和难点问题，采取切实有效措施，在保证项目质量的前提下，加快项目进度，确保 2017 年底完成五年规划校舍建设任务“超八成”。

**3. 加强审核确保双月报数据真实准确。**双月报数据是教育部评价各地进展情况的重要依据，也是省里对市县进行绩效考核的重要内容，各设区市要进一步加强各县（市、区）双月报表基础数据的审核，特别要重点审核完成率极低和极高县的相关数据，确保数据真实准确，如实反映“全面改薄”规划项目的总体进展情况。

附件：“全面改薄”项目实施进展情况表（截至 2017 年 10 月底）

福建省全面改善义务教育薄弱学校基本  
办学条件领导小组办公室（代章）

2017 年 11 月 16 日

抄送：省发改委、省财政厅。

## 全面改薄项目实施进展情况表

(截至2017年10月底)

设区市名称	总规划校舍 建筑面积 (平方米)	已开工校舍 建筑面积 (平方米)	开工率 (%)	开工率 排名	已竣工校舍 建筑面积 (平方米)	竣工率 (%)	竣工率 排名	总规划设备 购置金额 (万元)	完成购置金额 (万元)	采购完 成率 (%)	采购完 成率排 名
全省合计	2795705	2637693	94.35		2213927	79.19		279016.55	291869.02	104.61	
福州市	323204	307165	95.04	4	234041	72.41	8	19926.71	18774.20	94.22	6
莆田市	279346	238717	85.46	9	203852	72.97	7	17411.65	20754.06	119.20	2
三明市	221419	203215	91.78	7	188875	85.30	3	27631.22	21456.64	77.65	9
泉州市	425880	402760	94.57	5	284192	66.73	9	58342.44	58342.44	100.00	5
漳州市	451464	407749	90.32	8	361532	80.08	6	61993.12	75753.21	122.20	1
南平市	314189	309081	98.37	3	266101	84.69	4	36292.05	39277.76	108.23	4
龙岩市	436421	436421	100.00	1	394634	90.43	2	36424.94	39644.59	108.84	3
宁德市	339382	313501	92.37	6	276300	81.41	5	16684.42	14025.12	84.06	8
平潭综合实验区	4400	4400	100.00	1	4400	100.00	1	4310.00	3841.00	89.12	7

